А К Т

промывки трубопроводов тепловых сетей и систем отопления

«20» июля 2016 г. г.Якутск

Объект ООО УК „ДСК" ж/дома по адресу Петровского 32; 32/1 (114 кв-кл).

Мы, нижеподписавшиеся ЯО „Энергосбыт" Трофимова З.И. представитель УК „ДСК" Москвин С.И. подрядчик ИП Нефедов Р.Г.

составили настоящий акт на промывку трубопроводов с/отопление ж/домов: Петровского-32 (3 экв. узла, грязевики отревизированы) Петровского 32/2 (3 эл. узла, грязевики отревизированы). Промывка принималась в наличии 3х компрессоров. Петровского 32 - 1 эл. узел заменить 2 затвора Ф 50 мм - нет герметичности.

Промывка производилась гидропневматическим способом.

Давление воздушной смеси: 6 кгс/см²

Сброс воды производился: в канализацию.

Результаты проверки: после промывки вода доведена до осветления.

Представитель ЯО Энергосбыта Трофимова З.И.

Представитель абонента Нефедов Р.Г.

Москвин С.И.